

மாதாந்த முன்னேற்ற மீளாய்வுக் கூட்டம் - 2014.09.25 கூட்டறிக்கை

2014.09.25 ஆங் திகதியன்று மட்டக்களப்பு, பிரதி நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் அலுவலக கேட்போர் கூடத்தில் கிழக்கு மாகாண வீதி அபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசன, வீடுமைப்புது நிர்மாணத்துறை மற்றும் கிராமிய மின்சாரமும் நீர் வழங்கலும் அமைச்சின் செயலாளர் அவர்களின் தலைமையில் மு.ப. 09.30 மணியளவில் வருடத்தின் இரண்டாவது மாதாந்த முன்னேற்ற மீளாய்வுக் கூட்டம் ஆரம்பமானது. இக் கூட்டத்தில் பின்வருவோர் சமுகமளித்திருந்தனர்.

1. ஜனாப்.ஏ.எச்.எம்.அன்சார், செயலாளர்,வீதி அபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசன அமைச்சு
2. எந்திரி.எஸ்.திலகராஜா, மாகாண நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர்
3. எந்திரி.வீ.பி.பி.தனராஜசிங்கி, பிரதி நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர்
4. எந்திரி.எஸ். கணேசலிங்கம், பிரதி நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர்
5. எந்திரி.வீ.இராஜேகாபாலசிங்கம், பிரதி நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர்
6. எந்திரி.யூ.எஸ்.ஏ.நலூர், பிரதி நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர்
7. எந்திரி.எம்.வடிவேல். பிரதி நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர்
8. எந்திரி.ஜே.ஏ.அக்கீல், நீர்ப்பாசனப் பொறுப்பியலாளர்
9. எந்திரி.ரி.தவராஜா, நீர்ப்பாசனப் பொறுப்பியலாளர்
10. எந்திரி.ஏ.எஸ்.எம்.இர்சாத். நீர்ப்பாசனப் பொறுப்பியலாளர்
11. எந்திரி.எம்.ரி.எம்.சுகைல், நீர்ப்பாசனப் பொறுப்பியலாளர்
12. எந்திரி.கே.பிரதீபன், நீர்ப்பாசனப் பொறுப்பியலாளர்
13. எந்திரி.எஸ்.சுபாகரன், நீர்ப்பாசனப் பொறுப்பியலாளர்
14. எந்திரி.ஜி.சுஜிதரன், நீர்ப்பாசனப் பொறுப்பியலாளர்
15. எந்திரி.கே.பிரதீபன், நீர்ப்பாசனப் பொறுப்பியலாளர்
16. எந்திரி. ரி.விவேகசந்திரன், நீர்ப்பாசனப் பொறுப்பியலாளர்
17. எந்திரி.ஏ.பிரசாந்த், நீர்ப்பாசனப் பொறுப்பியலாளர்
18. எந்திரி.எஸ்.ஹரிபிரசாந்த், நீர்ப்பாசனப் பொறுப்பியலாளர்
19. எந்திரி.பி.சுத்ரசன், நீர்ப்பாசனப் பொறுப்பியலாளர்
20. திரு.கே.லிங்கேஸ்வரன், பிரதம கணக்காளர்
21. திரு.ஏ.தினேஸ்குமார், நிர்வாக உத்தியோகத்தர்
22. திரு.பி.ஷ.ஏ.ஜெயகுமார், அலுவலக பொறுப்புத்துக்காரி
23. திரு.கே.பாக்கியராஜா, அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
24. செல்வி.கே.துஸ்யந்தி, அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

மாகாண நீர்ப்பாசன பணிப்பாளரின் வரவேற்புரையை தொடர்ந்து வீதி அபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசன, வீடுமைப்பு நிர்மாணத்துறை மற்றும் கிராமிய மின்சாரமும் நீர் வழங்கலும் அமைச்சின் செயலாளர் உரையினை நிகழ்த்தினார். தனது உரையில் அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதியை முழுமையாக சரியான விதத்தில் பயன்படுத்துமாறும் இவ்வருடத்துக்கான அனைத்து வேலைத்திட்டங்களையும் காலதாமதம் இன்றி முடிக்கும்படியும் அவ்வேலைத்திட்டங்களின் முன்னேற்றங்களின் அடிப்படையிலேயே எதிர்வரும் காலங்களில் அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டங்களுக்கான நிதியினை பெறவேண்டி இருக்கும் என்பதனையும் சுட்டிக்காட்டினர். செயலாளரின் உரையினை தொடர்ந்து பிராந்திய ரீதியாக வேலைத்திட்டங்கள் பற்றி ஆராயப்பட்டன.

1. PSDG வேலைத்திட்டம்

- திருகோணமலை பிராந்தியம்**

2014 ஆம் வருடத்திற்குரிய PSDG நிதி ஒதுக்கீட்டின் கீழ் திருகோணமலை மாவட்டத்திற்கென மொத்தமாக 09 வேலைத்திட்டங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டதாகவும் அவற்றில் 06 வேலைத்திட்டங்கள் பூரணமாக முடிவுறுத்தப்பட்டதாகவும் 02 வேலைத்திட்டங்கள் தற்போது நடைபெற்று வருவதாகவும் 01 வேலைத்திட்டம் ஆரம்ப நிலையில் இருப்பதாகவும் பிரதி நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் தெரிவித்தார்.

Completed Works

1. Rehabilitation of Van-Ela-Karuwelagashewwa in Kanthale
2. Improvements to tank bund of Kurankupanchan Kulam in Kinniya
3. Rehabilitation of Periya kulam Access Road Lenth-0.6km in Kuchchaveli
4. Gravel Paving to Access Road of Neelappanikkan Kulam in Kuchchaveli
5. Improvements to Pulanthikulam Agricultural Access Road from 1.4 km to 2.5 km in Mutur
6. Improvements to Channel System of Ethabendiwewa Scheme in Morawewa

Ongoing Works

1. Urgent Repairs to Ethandamurippu Tank Bund in Kuchchaveli
2. Rehabilitation of Neelapola D9 Access Road in Seruwila

Preparatory Level

1. Improvements to Vethathivu Agricultural Access Main Road from 540km to 1115km in Muthur (இவ் வேலைத்திட்டம் அனுமதிக்காக பிரதி பிரதம செயலாளர் - திட்டமிடலுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது)
இந்த வேலைத்திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்படும் இவ் வீதியானது உள்ளுராட்சி திணைக்களத்தினால் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. எனவே வேதத்தீவு கிராம மக்களாலும் விவசாயிகளாலும் கேட்டுக் கொண்டதற்கிணங்க இதை விட முக்கியமான வீதியான Improvements to Vethathivu Agricultural Access Main Road from 540m to 1115 m என்பதை புனரமைப்பதற்கான அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
2. Improvements to Vethathivu Agricultural Road from 2 km to 3km in Muthur

3. Rehabilitation of Neelapola D9 Access Road in Seruwila இவ் வேலைத்திட்டத்திற்கான மதிப்பீட்டறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டு இவ் வேலைத்திட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.

4. வேறு திணைக்களங்களுக்குரிய கீழ் வரும் வேலைத்திட்டங்களுக்கான அனுமதி பெறப்பட்டு அத் திட்டங்கள் அமுல்படுத்தப்படுவதாக குறிப்பிட்டார்.

- I) Improvements to Pullanthi Kulam Agricultural Access Road from 1.41km to 2.5km
- II) Rehabilitation of Neelapola D9 Access Road in Seruwila

- **மட்களப்பு பிராந்தியம்**

2014 ஆம் வருடத்திற்குரிய PSDG நிதி ஒதுக்கீடின் கீழ் மட்களப்பு மாவட்டத்திற்கென மொத்தமாக 05 வேலைத்திட்டங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டதாகவும் அவற்றில் 04 வேலைத்திட்டங்கள் நடைபெற்று வருவதாகவும் Improvements to Ketukeliya Tank in Eravurpattu இவ் வேலைத்திட்டத்திற்குரிய ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டதாகவும் பிரதி நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் தெரிவித்தார். அவ் வேலைத்திட்டங்கள் பின்வருமாறு:

1. Reconstruction of Meeravodai Flood Bund in Koralaiappattu West - ongoing
2. Repairs to Vitpanaimadu Tank Bund in Eravurpattu - ongoing
3. Improvements to Channel System of Miyangal Kulam in Koralaiappattu South- ongoing
4. Improvements to Channel System of Mullivedduvan Kulam in Koralaiappattu South- ongoing
5. Improvements to Ketukeliya Tank in Eravurpattu – Awarded

- **அம்பாறை பிராந்தியம்**

2014 ஆம் வருடத்திற்குரிய PSDG நிதி ஒதுக்கீடின் கீழ் அம்பாறை மாவட்டத்திற்கென மொத்தமாக 12 வேலைத்திட்டங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டதாகவும் அவற்றில் 06 வேலைத்திட்டங்கள் பூரணமாக முடிவுறுத்தப்பட்டதாகவும் 06 வேலைத்திட்டங்கள் தற்போது நடைபெற்று வருவதாகவும் பிரதி நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் தெரிவித்தார். அவ் வேலைத்திட்டங்கள் பின்வருமாறு:

Completed Works

1. Improvements to Soriyanaru Drainage Channel in Thonikal Scheme in Alayadivembu
2. Improvements to Main Channel in Rufus Scheme in Thirukkovil
3. Improvements to Thalapitiya Anicut RB main channel from 180m to 287m in Padiyathalawa
4. Construction of Regulator & Retaining wall in Sagamam scheme in Alayadivembu

5. Construction of turnout & Improvements to channel in Kanchikudiyaru scheme in Thirukkovil
6. Improvements to Konawatte Drainage channel in Addalaichenai

Ongoing Works

1. Improvements to Vadirekka Tank in Mahaoya
2. Improvements to Agricultural Access Road in Muwagammanavillage,Henanigala south village, Kudagamavillage in Dehiyattakandiya
3. Improvements to Rotte Agricultural Access Road in Pottuvil
4. Improvements to Thuvvaiyaru Irrigation Road in Pottuvil
5. Dredging of Thuvvaiyaru & forming of flood bund Phase- 1 in Pottuvil
6. Construction of concrete Lining Channel & Retaining wall in Chadayanthalawa scheme

2. மாகாண சபை உறுப்பினர்களின் நிதியில் உள்ளடக்கப் பட்டிருக்கும் வேலைத் திட்டங்கள்
 1. திருகோணமலை மாவட்டத்தில் கெளரவ.எஸ்.தண்டாயுதபாணி அவர்களின் ஒதுக்கீட்டில் வரும் **Cleaning of Olukkukuli Drainage Channel (Vadichchal) through Kalaivani Farmer Organization at Mutur** இவ் வேலைத்திட்டத்தை தமது திணைக்களத்தால் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு மத்திய நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் அங்கீகாரம் வழங்கியதாகவும் அவ் வேலைத்திட்டத்திற்கான மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பிரதி நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் தெரிவித்தார்.
 2. கெளரவ. கே.நாகேஸ்வரன் (மா.ச.உ) அவர்களின் நிதி ஒதுக்கீட்டின் மூலம் Renovation of Channel for 10D Kandam Main Channel through Barathi Farmer Organization, Barathipuram at Mutur இவ் வேலைத்திட்டத்தினை இரத்துச் செய்திருப்பினும் இதற்குரிய மாற்று வேலைத்திட்டம் வழங்கப்படவில்லையென பிரதி நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் தெரிவித்தார்.

3. அம்பாறை மாவட்டத்திற்கென மாகாண சபை உறுப்பினர்களின் நிதி ஒதுக்கீட்டில் மொத்தமாக 04 வேலைத்திட்டங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டதாகவும் அவற்றில் கெளரவ.ஏ.ஏ.எம்.ஜௌமீல் அவர்களின் நிதி ஒதுக்கீட்டின் மூலம் Renovation of Paddy land Channel, Paravan Nadukkandam at Ninthavur இவ் வேலைத்திட்டம் முடிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் கெளரவ.ஏ.ல்.தவம் அவர்களின் நிதி ஒதுக்கீட்டின் மூலம் Construction of Channel No:15/16 Odiyaveli Sampukkulam Common Road in Thillaiyaru Channel at Akkaraipattu இவ் வேலைத்திட்டத்திற்கான மதிப்பீடு

தயாரிப்பதற்கான வேலைகள் நடைபெறுவதாகவும் கெளரவ.மி.விமலவீர் அவர்களின் நிதி ஒதுக்கீடின் மூலம் Improvement of Nawagiriwawa Irrigation Channel through Nawagiriwawa Farmers Society at Uhana இவ்வேலைத்திட்டமும் தற்போது நடைபெற்று வருவதாகவும் பிரதி நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் தெரிவித்தார்.

4. மேலும் கெளரவ.மி.விமலவீர் அவர்களின் நிதி ஒதுக்கீடின் மூலம் Improvement of Kumarigama Irrigation Channel at Uhana இவ் வேலைத்திட்டத்திற்கான மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பிரதி நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் தெரிவித்தார்.
3. **ENDRP செயற்றிட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கும் வேலைத்திட்டங்கள் பற்றியும் ஆராயப்பட்டன**

ENDRP செயற்றிட்டத்தின் கீழ் மொத்தமாக 46 வேலைத்திட்டங்கள் அமுல்படுத்தப்பட்டன. அவற்றில் அம்பாறை மாவட்டத்தில் 11 வேலைத்திட்டங்களும் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் 18 வேலைத்திட்டங்களும் திருகோணமலை மாவட்டத்தில் 17 வேலைத்திட்டங்களும் அடங்கும். அனைத்து வேலைத்திட்டங்களும் முடிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.

4. மீண்டெழும் செலவினத்தின் கீழ்வரும் வேலைத்திட்டங்கள் பற்றி பிராந்திய ரீதியாக ஆராயப்பட்டன
 1. திருகோணமலை மாவட்டத்தில் மீண்டெழும் செலவினத்தின் கீழ்வரும் வேலைத்திட்டங்கள் யாவும் முடிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக பிரதி நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் தெரிவித்தார்.
 2. மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் மீண்டெழும் செலவினத்தின் கீழ்வரும் வேலைத்திட்டங்களில் செங்கலடி நீர்ப்பாசன பொறியியலாளர் பிரிவில் 07 புதிய வேலைத்திட்டமும், பட்டிருப்பு நீர்ப்பாசன பொறியியலாளர் பிரிவில் 17 புதிய வேலைத்திட்டமும், முந்தைய ஆண்டில் முடிவுறுத்தப்படாத (Continuation Works) 02 வேலைத்திட்டங்களும் உள்ளடக்கப்பட்டிருந்தன.
 3. அம்பாறை மாவட்டத்தில் மீண்டெழும் செலவினத்தின் கீழ்வரும் வேலைத்திட்டங்களில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள Operation and Maintenance செயற்பாட்டில் வரும் 09 வேலைத்திட்டங்களில் 06 வேலைத்திட்டங்கள் முடிவடைந்தும் 03 வேலைத்திட்டங்கள் நடைபெற்றும் வருகின்றன. Improvement to head work செயற்பாட்டில் வரும் 09 வேலைத்திட்டங்களில் 06 வேலைத்திட்டங்கள் முடிவடைந்தும் 03 வேலைத்திட்டங்கள் நடைபெற்றும் வருகின்றன. Improvement to Channel System செயற்பாட்டில் வரும் 10

வேலைத்திட்டங்களும் முடிவடைந்துவிட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது. மேலும் Flood Damage and Urgent Repairs for Water Issue செயற்பாட்டில் வரும் 07 வேலைத்திட்டங்களில் 05 வேலைத்திட்டங்கள் முடிவடைந்தும் 02 வேலைத்திட்டங்கள் நடைபெற்றும் வருகின்றன. அத்துடன் Maintenance Building and Structures செயற்பாட்டில் வரும் 09 வேலைத்திட்டங்களில் 06 வேலைத்திட்டங்கள் முடிவடைந்தும் 01 வேலைத்திட்டம் நடைபெற்றும் வருகின்றன. அவற்றில் Imps. to Garage Building IE's office at Ampara இவ் வேலைத்திட்டதிற்கான ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் Imps.to D.D.I's office Kalmunai (additional) இவ் வேலைத்திட்டதிற்கான மதிப்பீட்டுக்கான அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளதாகவும் பிரதி நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் தெரிவித்தார்.

5. பொருளாதார அபிவிருத்தி அமைச்சின் கீழ் உள்ளடக்கப் பட்டிருக்கும் வேலைத்திட்டங்கள்

பொருளாதார அபிவிருத்தி அமைச்சின் நிதியுதவியின் கீழ் திருகோணமலை மாவட்டத்தில் பல அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டங்கள் தமது திணைக்களத்தின் கீழ் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவ் வேலைத்திட்டங்களின் பொதீக முன்னேற்றங்கள் ஆரம்ப நிலையிலுள்ளதாகவும் பிரதி நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் தெரிவித்தார். இதன்போது அவ் வேலைத்திட்டங்களை நேரில் சென்று பார்வையிட இருப்பதாகவும் மாகாண நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் தெரிவித்தார். அவ் வேலைத்திட்டங்கள் பின்வருமாறு:

1. Construction of Pan Oya Anicut in Gomarankadawela
2. Construction of Kale Ela Anicut in Thambalakamam
3. Construction of Kappalthurai Anicut in Town & Gravets
4. Construction of Channel System at Paravipanchan to Eachen Kulam in Thambalakamam
5. Improvements to Channel System Paravipanchan Saliyapura in Thambalakamam
6. Construction of Drainage Channel at Andan Kulam Sinhapura in Town & Gravets

வேறு விடயங்கள்

மாகாண நீர்ப்பாசனத் திணைக்கள பணிப்பாளர் அலுவலக பிரதி நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர்களாலும் பிரதம கணக்காளரினாலும் பின்வரும் விடயங்கள் தொடர்பில் கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்பட்டன. அவை பின்வருமாறு:

1. கொடுப்பனவுச் சிட்டைகள் உரிய உத்தியோகத்தர்களினால் செவ்வை பார்க்கப்பட்டு கையொப்பம் இடப்படல் வேண்டும்.
2. Sgd என்று எழுதப்பட்டு கையொப்பம் இல்லாத சிட்டைகள் அனுப்பப்படுதல் தவிர்க்கப்பட்டு உரிய உத்தியோகத்தர்களின் முழுமையான ஒப்பத்துடன் மூலப்பிரதி அனுப்பப்படல் வேண்டும்.
3. பிரிவு நீர்ப்பாசன பொறியியலாளர் அலுவலகத்தில் தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர், படவரைஞர் நீர்ப்பாசன பொறியியலாளர் மற்றும் பிரதி நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் படவரைஞர், நீர்ப்பாசன பொறியியலாளர், பிரதி நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் ஆகியோரினால் முழுமையாக செவ்வை பார்க்கப்பட்டிருத்தல் வேண்டும்.
4. அபிவிருத்தி வேலைத் திட்டங்களில் நிர்மாண வேலைகளின் போது இடப்படும் கொங்கிறீட் கலவைகள் சரியான அளவீடுகளில் போடப்படுதல் வேண்டும். இது குறித்து தொழில் நுட்ப உத்தியோகத்தர்களுக்கு முறையான வழிகாட்டுதல் வழங்கப்படல் வேண்டும்.
5. அபிவிருத்தி வேலைத் திட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்படும்போது Procurement Guidelines and Manual 2006 ற்கு அமைவாக கேள்வி கோரல் ஆவணங்களை தயாரிக்கும்படியும் அவ் ஆவணங்களை சரியாக கவனித்து தீர்மானம் எடுப்பது அவசியம் என தெரிவிக்கப்பட்டது.
6. கட்டட பராமரிப்புக்கென ஒதுக்கப்படும் நிதி ஒதுக்கீடுகளை இனங்கண்டு வருட ஆரம்பத்தில் மாகாண நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்துக்கு எழுத்து மூலம் தெரியப்படுத்தினால் குறைநிரப்பு பாதீட்டு மூலம் அவ் ஒதுக்கீட்டை பெற்றுத்தர முடியுமென்று தெரிவிக்கப்பட்டது.
7. சில அலுவலகங்களில் ஒப்பந்த படிவங்கள் நீர்ப்பாசனத் திணைக்களங்களின் பழைய மாதிரி படிவங்களை பயன்படுத்துவதால் பிழையான தரவுகளை இடுவதற்கு வாய்ப்பிருப்பதனால் இப் படிவங்களைத் தவிர்த்து தற்போதைய ICTAD நிறுவனத்தின் Standard Bidding (SBD) படிவங்களை பாவித்து ஒப்பந்த படிவங்களை தயாரிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது.

8. குறிப்பிட்ட சில விசேட வேலைத்திட்டங்களுக்கான ஆவணங்களின் நகல் எடுக்கப்பட்ட பிரதிகளை அனுப்பாமல் அதே ஆவணங்களை அனுப்புமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது.
9. வேலைத்திட்டங்களை முடிப்பதற்கு மேலதிக்காலம் தேவைப்படின் உடனடியாக கடிதம் மூலம் கால நீடிப்பு தேவைப்படும் வேலைத்திட்டங்கள் பற்றி அறியத்தருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது.
10. **5S** எண்ணக்கருவின்படி அலுவலக செயற்பாடுகளை ஒழுங்கமைக்குமாறும் வினைத்திறன் மிக்க சேவைகளை பெற்றுக்கொள்ளும்பொருட்டு ஊழியர்களுக்கு போதிய பயிற்சிகளையும் சரியான வழிகாட்டல்களையும் வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது.
11. அபிவிருத்தி வேலைத் திட்டங்கள் நடைபெறும் பகுதிகளில் அவ் வேலைகளை கண்காணிப்பதற்கு திறமையான தொழில் நுட்ப உத்தியோகத்தார்களை நியமிக்குமாறும் அவர்களிடையே சரியான முறையில் வேலைப்பகிரவை மேற்கொள்ளுமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது.
12. மாகாண திட்டமிடல் செயலகத்தினால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வரும் தரவுத்தளத்தில் அபிவிருத்தி வேலைகளின் புகைப்படங்களை இடுவதற்கு அவ் வேலைகள் ஆரம்பிக்கப்படமுன்பு இருந்த பெளதீக நிலை, வேலைகள் நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கும்போது இருக்கும் பெளதீக நிலை, வேலைகள் முடிவடைந்த பின்பு காணப்படும் பெளதீக நிலை என்பவற்றை பிரதிபலிக்கும் புகைப்படங்களாக இருக்க வேண்டுமென கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது.
13. வருடாந்த இடமாற்றுங்கள் தாபன விதிக்கோவையின் ஒழுங்கு விதிகளுக்கமைவாக ஊழியர்களை இடம் மாற்றுவது சிறந்ததென்று கருத்துரைக்கப்பட்டது.
14. பட்டிருப்பு நீர்ப்பாசன பொறியியலாளர் அலுவலகத்தை புதிதாக நிர்மாணிப்பது தொடர்பாகவும் கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்பட்டன.
15. அலுவலகம் சார்பான பிரச்சினைகளை எழுத்து மூலம் தெரிவிக்குமாறும் அவை பிராந்திய ரீதியாக தெரிவிக்கப்பட வேண்டுமென்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இறுதியாக தந்திரோபாயங்களை பாவித்து வேலைகளை துரிதப்படுத்தி உரிய காலப் பகுதிக்குள் முடிக்குமாறும் ஒதுக்கப்பட்ட நிதியை பிரியோசனப்படுத்துமாறும் செயலாளர்

மற்றும் மாகாண நீர்ப்பாசன பணிப்பாளரால் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது. அத்துடன் அபிவிருத்தி வேலைத் திட்டங்களுக்கென ஒதுக்கப்பட்ட VAT வரியினை பதிவு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்தக்காரர் பெற்றுமுடியுமென்றும் பதிவு செய்யப்படாத ஒப்பந்தக்காரரின் VAT வரியினை மேலதிக வேலைகளுக்கு பயன்படுத்தமுடியுமென்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது. அபிவிருத்தி வேலைத் திட்டங்களை பார்வையிடுவதற்கு பிராந்திய ரீதியாக குழுக்கள் மாகாண நீர்ப்பாசன பணிப்பாளரல் நியமிக்கப்பட்டதுடன், கூட்டம் பி.ப.1.00 மணியளவில் நிறைவேற்றது. அவை பின்வருமாறு:

1. மட்டக்களப்பு - எந்திரி.எஸ்.கணேசலிங்கம், பிரதி நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் எந்திரி.ரி.தவராஜா, நீர்ப்பாசனப் பொறியியலாளர்
2. அம்பாறை - எந்திரி.வி.பி.பி.தனராஜசிங்கி, பிரதி நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் எந்திரி.ஜே.ஏ.அக்கீல், நீர்ப்பாசனப் பொறியியலாளர்
3. திருகோணமலை - எந்திரி.ரி.தவராஜா, நீர்ப்பாசனப் பொறியியலாளர் எந்திரி.ஜே.ஏ.அக்கீல், நீர்ப்பாசனப் பொறியியலாளர்

ஒப்பம்

எந்திரி.எஸ்.திலகராஜா,
மா/நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர்,
மா/நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்,
கிழக்கு மாகாணம்,
மட்டக்களப்பு.

பிரதிகள்:-

1. செயலாளர், வீதிஅபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசன அமைச்சு, கி.மா, திருகோணமலை
2. பிரதி நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர், திருகோணமலை
3. பிரதி நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர், மட்டக்களப்பு
4. பிரதி நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர், கல்முனை
5. நீர்ப்பாசனப் பொறியியலாளர், தம்பலகாமம்
6. நீர்ப்பாசனப் பொறியியலாளர், செங்கலடி
7. நீர்ப்பாசனப் பொறியியலாளர், பட்டிருப்பு
8. நீர்ப்பாசனப் பொறியியலாளர், தம்பிலுவில்
9. நீர்ப்பாசனப் பொறியியலாளர், அம்பாறை
10. அலுவலகப் பொறுப்பதிகாரி, பொத்துவில் உப அலுவலகம்