

மாதாந்த முன்னேற்ற மீளாய்வுக் கூட்டம் - 2014.05.22

கூட்டறிக்கை

2014.05.22 ஆந் திகதியன்று மட்டக்களப்பு பிரதி நீர்ப்பாசனத் திணைக்கள கேட்போர் கூடத்தில் மாகாணநீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் தலைமையில் பி.ப.2.30 மணியளவில் மாதாந்த முன்னேற்ற மீளாய்வுக் கூட்டம் ஆரம்பமானது. இக் கூட்டத்தில் பின்வருவோர் சமூகமளித்திருந்தனர்.

1. எந்திரி.எஸ்.திலகராஜா,மாகாண நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர்
2. எந்திரி.எஸ்.கணேசலிங்கம்,பிரதி நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர்,தலைமை காரியாலயம்
3. எந்திரி.வீ.பி.பி.தனராஜசிங்கி,பிரதி நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர், தலைமை காரியாலயம்
4. எந்திரி.வீ.ராஜகோபாலசிங்கம், பிரதி நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர்,திருகோணமலை
5. எந்திரி.யூ.எல்.ஏ.நஸார்,பிரதி நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர்,அம்பாறை
6. எந்திரி.ஜே.ஏ.அக்கீல், திட்டப் பொறியியலாளர்,ENDRP
7. எந்திரி.ரி.தவராஜா,நீர்ப்பாசனப் பொறியியலாளர், தலைமை காரியாலயம்
8. எந்திரி.ஏ.பிரசாந்த், நீர்ப்பாசனப் பொறியியலாளர்,செங்கலடி
9. எந்திரி.கே.பிரதீபன்,நீர்ப்பாசனப் பொறியியலாளர்,பட்டிமட்டி
10. எந்திரி.ஏ.எஸ்.இர்சாத், நீர்ப்பாசனப் பொறியியலாளர், பிரதி நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் பணிமனை(மட்டக்களப்பு)
11. எந்திரி.எம்.ரி.எம்.சுலைம்,நீர்ப்பாசனப் பொறியியலாளர்,தம்பலகாமம்
12. எந்திரி.எஸ்.சுபாசன்,நீர்ப்பாசனப் பொறியியலாளர்,தம்பிலுவில்
13. எந்திரி.ஜி.சுஜிதரன், நீர்ப்பாசனப் பொறியியலாளர், பிரதி நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் பணிமனை(அம்பாறை)
14. எந்திரி.ரி.விவேகசந்திரன்,நீர்ப்பாசனப் பொறியியலாளர்,அம்பாறை
15. எந்திரி.எஸ். `ரிபிரசாந்த்,நீர்ப்பாசனப் பொறியியலாளர், தலைமை காரியாலயம்
16. எந்திரி.ஆர்.சுதர்சன், நீர்ப்பாசனப் பொறியியலாளர், தலைமை காரியாலயம்
17. திரு.எஸ்.லிங்கேஸ்வரன், பிரதமகணக்காளர், தலைமை காரியாலயம்
18. திரு.யூ.எல்.எம்.தௌபீக், பிராந்திய உதவிாளர்
19. திரு.ரி.நித்தியானந்தன்,அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
20. செல்வி.கே.துஸ்யந்தி,அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
21. திரு.எஸ்.சிவனேசராசா,சாரதி
22. திரு.எஸ்.கணேஸ், சாரதி
23. திரு.ஜே.மகேசன்,சாரதி
24. திரு.வி.ராஜநாதன்,அலுவலகபணியாளர்

மாகாண நீர்ப்பாசன பணிப்பாளரால் வரவேற்புரை நிகழ்த்தப்பட்டதை தொடர்ந்து இக் கூட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் அபிவிருத்தி வேலைத் திட்டங்களின் மீள் முன்னேற்றம் பற்றியதாகும் எனக் குறிப்பிடப்பட்டதுடன் அவ் வேலைத் திட்டங்கள் மாகாண திட்டமிடல் செயலகத்தின் விதிமுறைகளுக்கமைவாக நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றதா என்பதை அறியும் முகமாக பிராந்திய ரீதியாக அவ் விடயங்கள் ஒவ்வொன்றாக ஆராயப்பட்டன.

திருகோணமலைப் பிராந்தியம் -PSDG வேலைத் திட்டம்

1. வேறுதிணைக்களங்களின் கீழ்வரும் அனைத்து PSDG வேலைத்திட்டங்களுக்குமான அனுமதி அந்தந்தத்திணைக்களங்களில் இருந்து பெறப்பட்டுள்ளதாகவும்.அவ்வேலைகளுக்குரிய மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டுகொண்டிருப்பதாகவும் ஜூன் மாதத்திற்கு முன்பாக வேலைகள் தொடங்கப்படும் என்பதனை பிரதி நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் தெரிவித்தார். மேலும் Neelappanikkan Tank Access Channel Road வேலைகள் முடிவுற்றுள்ளதுடன் அதற்கான புகைப்படத்தினை அனுப்புவதாக நீர்ப்பாசன பொறியியலாளர் தெரிவித்தார்.
2. அத்துடன் Rehabilitation of Neelapola D13 Access Road என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வேலையானது Rehabilitation of Neelapola D9 Access Road என்று மாற்றப்படவேண்டும் என்றும் D13 என்பது விவசாயக்கண்டத்திற்குரிய பெயர் என்றும் நீர்ப்பாசன பொறியியலாளர் தெரிவித்தார்.ஆகவே மத்திய நீர்ப்பாசனத்திணைக்களத்தின் கீழ் வரும் இவ்வேலையாதலால் அத்திணைக்களத்திடம் இருந்து அவ்வேலைக்குரிய பெயரினை மாற்றிய அனுமதியினை எமக்கு அனுப்பிவைப்பதன் மூலமாக மாகாண திட்டமிடல் செயலகத்தின் அனுமதி பெற்றுத்தரப்படும் என நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் தெரிவித்தார்.
3. Improvements to Vethatheevu Agricultural Road from 2 Km to 3 Km in Kuchchaveli இவ்வேலைத்திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வீதிக்கு சமாந்தரமாக உள்ள வீதியினை செய்துதரும்படி மக்கள் தெரிவித்ததாக கூறப்பட்டது இருபினும் வேலைத்திட்டத்திற்கான அனுமதியைப் பெற்று துரித கதியில் வேலையைத் தொடங்குமாறு மாகாண நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளரால் அறிவுறுத்தப்பட்டது.
4. மாகாண நீர்ப்பாசன பணிப்பாளரால் யூன் மாதத்திற்கு முன்பாக திருகோணமலை பிராந்தியத்திற்குரிய அனைத்து PSDG வேலைத் திட்டங்களுக்குரிய வேலைகள் தொடங்கப்படவேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டது.

மட்டக்களப்பு பிராந்தியத்தியம்-PSDG வேலைத் திட்டம்

5. வேறுதிணைக்களங்களின் கீழ்வரும் அனைத்து PSDG வேலைத்திட்டங்களுக்குமான அனுமதி அந்தந்தத்திணைக்களங்களில் இருந்து பெறப்பட்டுள்ளதாக பிரதி நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் அலுவலக நீர்ப்பாசனப் பொறியியலாளர் தெரிவித்தார். மேலும் விலைக்கூறுகளின் பகுப்பாய்வில் மாவட்ட செயலகத்தினால் தரப்பட்ட இவ்வருடத்தின் காலாண்டிற்குரிய விலைகளின் வேறுபாட்டால் ஏற்பட்ட சில பிரச்சனைகள் சீர்செய்யப்பட்டு தற்போது அவ்வேலைகளுக்குரிய மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டுகொண்டிருப்பதாகவும் ஜூன் மாத இறுதிக்கு முன்பாக வேலைகள் தொடங்கப்படும் என்பதனை செங்கலடி நீர்ப்பாசனப் பொறியியலாளர் தெரிவித்தார்.
6. Repairs to Pallavadduvan Agricultural Road in Eravurpattu இவ் வேலைத்திட்டம் மத்திய நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் ஆனுமதி கிடைக்காமையினால் நீக்கப்பட்டதாகவும் மீண்டும் அனுமதி பெற்றுத்தருவதாக கௌரவ. மாகாண வீதி அபிவிருத்தி நீர்ப்பாசன அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளதாகவும் அவ்வாறு அனுமதி கிடைக்காவிடின் அவ்வேலைக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதிக்கு பதிலீடாக மாற்று வேலைத்திட்டத்தை பெற்றுத் தருவதாக மாகாண நீர்ப்பாசன பணிப்பாளரால் கூறப்பட்டதுடன் யூன் மாத முடிவடைவதற்கு முன்பாக மட்டக்களப்பு பிராந்தியத்திற்குரிய அனைத்து PSDG வேலைத் திட்டங்களுக்குரிய வேலைகள் தொடங்கப்படவேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டது.

அம்பாறை பிராந்தியம் -PSDG வேலைத் திட்டம்

7. வேறுதிணைக்களங்களின் கீழ்வரும் PSDG வேலைத்திட்டங்களுக்குமான அனுமதியினை பெறுவதற்காக அந்தந்த திணைக்களங்களுக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகவும் அவற்றில் கமநலத்திணைக்களம் மற்றும் மத்திய நீர்ப்பாசனத்திணைக்களங்களில் இருந்து அனுமதி கிடைத்துள்ளதாகவும் இதுவரையில் மாகாவலி அதிகாரசபையிடம் (தெகியத்தகண்டிய வேலைத்திட்டம்)இருந்த அனுமதி கிடைக்கவில்லை எனவும் பிரதி நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் தெரிவித்தார். விரைவில் மாகாவலி அதிகாரசபையிடம் இருந்து அனுமதி பெற்று வேலையினை ஆரம்பிக்குமாறு அனுப்புமாறு மாகாண நீர்ப்பாசன பணிப்பாளரால் அறிவுறுத்தப்பட்டது.
8. மகாலய,தெகியத்தகண்டிய, அட்டாளைச்சேனை, பொத்துவில் பிரிவுகளில் உள்ள வேலைகளை மத்திய நீர்ப்பாசன திணைக்களத்துடன் சேர்ந்து செய்வதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டதாக பிரதி நீர்ப்பாசன பணிப்பாளரால் கூறப்பட்டது.
9. எமது திணைக்களத்தின் கீழ் வரும் வேலைகளுக்கான மதிப்பீடுகளை விரைவாக முடிவுறுத்தி அனுமதி பெற்ற வேலைகளை தொடங்குமாறு மாகாண நீர்ப்பாசன பணிப்பாளரால் அறிவுறுத்தப்பட்டது.

மாகாண சபை உறுப்பினர்களின் நிதியில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கும் வேலைத்திட்டங்கள்

10. அம்பாறை, திருகோணமலை மாவட்டங்களுக்குரிய வேலைத்திட்டங்கள் கிடைக்கப்பெற்றதாகவும் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திற்குரிய வேலைத்திட்டங்கள் இன்னமும் வழங்கப்படவில்லையென்றும் மாகாண நீர்ப்பாசன பணிப்பாளரால் கூறப்பட்டது.
11. அம்பாறை பிராந்தியத்தில் கௌரவ. விமலவீர திஸாநாயக்க அவர்களின் ஒதுக்கீட்டில் வரும் Improvements of Irrigation Channel to Kumarigama Irrigation Channel in Uhana இவ் வேலைத்திட்டம் உகன பிரதேச சபையின் ஆளுமைகற்குள் வருவதாகவும் இதனை எமது திணைக்களத்தின் கீழ் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு அனுமதி கோரப்பட்டுள்ளதாகவும் பிரதி நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் தெரிவித்தார்
12. மேலும் இறக்காமம் பிரதேச செயலாளர் பிரிவிலுள்ள Construction of Navaldyvaddai Irrigation Road in Vankamam இவ் வேலைத்திட்டத்தில் வரும் நாவலடி வீதி யாருக்கு சொந்தம் என்பதில் பிரச்சினை இருப்பதாகவும் அதனை விசாரித்து அவ் வேலைத்திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த துரித நடவடிக்கை எடுப்பதாகவும் பிரதி நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் தெரிவித்தார்.
13. திருகோணமலை பிராந்தியத்திற்கான கௌரவ.கே.நாகேஸ்வரன்(மா.உ.) அவர்களின் ஒதுக்கீட்டில் வரும் Renovation of Channel for 10D Kandam Main Channel through Barathi Farmer Organization in Muttur இவ் வேலைத்திட்டம் மேற்கூறப்பட்ட Farmer Organization மூலம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்களால் மாற்று வேலைத்திட்டம் ஒன்றினை செய்துருமாறு கோரப்பட்டதாகவும் அது தொடர்பாக கௌரவ.கே.நாகேஸ்வரன் (மா.உ.) அவர்களின் கவனத்திற்கு கொண்டுவந்துள்ளதாகவும் இதுவரை மாற்று வேலைத்திட்டம் வழங்கப்படவில்லையென்றும் பிரதி நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் தெரிவித்தார்.

14. கௌரவ. எஸ்.தண்டாயுதபாணி அவர்களால் வழங்கப்பட்ட Cleaning of Olukkukuli Drainage Channel (Vaichchal) through Kalaivani Farmer's Organization in Mutur இவ் வேலைத்திட்டம் மத்திய நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின்கீழ் உள்ளதாலும் மேற்படி வேலையின் 500அ அளவிலான பகுதி முடிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாலும் மாற்று வேலைத்திட்டத்தினை தருமாறு கோரப்பட்டதாகவும் பிரதி நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் தெரிவித்தார்.

இவற்றினை செவிமடுத்த நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் மாற்று வேலைத்திட்டங்களை மிக விரைவாக பெற்று வேலைகளை செய்து முடிக்கும் படையும் ஆண்டின் இறுதிவரை அனுமதிக்கு காத்திருந்து மக்களின் தேவை பூர்த்தி செய்யப்படாமல் அவ்நிதிகள் திரும்பப்பெறப்படும் சந்தர்ப்பங்களை தவிர்த்துக்கொள்ளும்படியும் கூறப்பட்டது.

மீண்டெழும் செலவினத்தின் கீழ் வரும் வேலைத்திட்டங்கள் பற்றி பிராந்திய ரீதியாக ஆராயப்பட்டன.

15 இதில் அம்பாறை பிராந்தியத்தின் கீழ் வரும் Improvements to Channel System in Talipitioya Scheme, The Urgent Repair for Water Issue (Maha) in Chadayanthalawa Scheme போன்ற வேலைத் திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு மேலதிக நிதி தேவைப்படுவதாக பிரதி நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் தெரிவித்தார்.

16 மீண்டெழும் செலவின வேலைகளின் பௌதீக மற்றும் நிதி முன்னேற்ற அறிக்கைகள் சமர்ப்பிக்கப்படும் போது அவ்வேலைகளுக்கிரிய Agreement திகதி மற்றும் Completion திகதிகளை குறிப்பிடும்படி மாகாண நீர்ப்பாசன பணிப்பாளரால் கூறப்பட்டது.

ENDRP செயற்றிட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கும் வேலைத்திட்டங்கள் பற்றியும் ஆராயப்பட்டன.

17 இவற்றில் திருகோணமலை மாவட்டத்திற்குரிய வேலைத்திட்டங்கள் யாவும் முடிவடைந்திருப்பதாக பிரதி நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் தெரிவித்தார்.

18 அம்பாறை மட்டக்களப்பு பிராந்தியங்களில் காணப்படும் முடிவடையாத வேலைத் திட்டங்களை மழைக் காலத்திற்கு முன்னதாக செய்யும்படி மாகாண நீர்ப்பாசன பணிப்பாளரால் கூறப்பட்டது.

19 வேலைத்திட்டங்களுக்கான கொடுப்பனவுச் சிட்டைகளை உரிய திகதிக்குள் ஒப்பந்தக்காரரிடமிருந்து பெறும்படியும் அவற்றை கால தாமதமின்றி அனுப்பி வைக்கும்படி மாகாண நீர்ப்பாசன பணிப்பாளரால் கூறப்பட்டது.

20 Variation Works களில் வேலை நீடிப்புத் திகதியை நிர்ணயிப்பதில் அவதானமாக இருக்கும் படி மாகாண நீர்ப்பாசன பணிப்பாளரால் கூறப்பட்டது.

21 நாவுல குளத்திற்கு போவதற்கான பாதையை செப்பனிடுமாறு பொத்துவில் உப காரியாலய பொறுப்பதிகாரியினால் கோரப்பட்டது. இதற்கான அனுமதியை PSDG ஒதுக்கீட்டின் கீழேயே பெறலாம் என பிரதி நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் தெரிவித்தார்.

வேறு விடயங்கள்

- 22 Annual Provincial Needs -2015 ற்கான Form –II படிவங்கள் அனைத்து பிரதி நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர்களிடமும் கையளிக்கப்பட்டு எதிர்வரும் 05.06.2014 ஆம் திகதிக்கு முன்பாக தங்களது பிராந்தியத்திற்குட்பட்ட 2015 ஆம் ஆண்டிற்கான வேலைத்திட்டங்களின் விபங்கள் கோரப்பட்டுள்ளது.
- 23 செலவினக் கட்டுப்பாடு விடயத்தில் இவ் வருடத்திற்கான எரிபொருள் கொள்வனவு, மேலதிக நேர கொடுப்பனவு இவற்றுக்கான செலவினங்கள் அதிகரித்துவிடாதவாறு செலவுகளை கட்டுப்பாட்டுடன் பேணும்படியும் தொலைபேசி, மின்சாரம் என்பனவற்றை சிக்கனமாக பயன்படுத்தும்படியும் மாகாண நீர்ப்பாசன பணிப்பாளரால் அறிவுறுத்தப்பட்டது.

இறுதியாக PSDG வேலைகளை துரிதப்படுத்துமாறும் அவற்றில் மத்திய நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம், மகாவலி அதிகார சபை மற்றும் கமநல திணைக்களத்தின் கீழ் உள்ள பிராந்திய வேலைத்திட்டங்களுக்கான எழுத்து மூலமான அனுமதியை பெற்ற பின்பு வேலைகளை துரிதமாக செயற்படுத்துவதற்குரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறும் அனைத்து வேலைகளுக்குமான Agreement திகதி மற்றும் Completion திகதிகளை பௌதீக மற்றும் நிதி அறிக்கைகளில் உள்ளடக்கி அனுப்பிவைக்குமாறும் மாகாண நீர்ப்பாசன பணிப்பாளரால் வலியுறுத்தப்பட்டு நன்றி நவிலலுடன் கூட்டம் பி.ப.4.00 மணியளவில் இனிதே நிறைவு பெற்றது..

ஒப்பம்

எந்திரி.செ.திலகராஜா,

மா/நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர்,

மா/நீர்ப்பாசனத்திணைக்களம்,

கிழக்குமாகாணம்,

மட்டக்களப்பு.

- பிரதி:** 1.செயலாளர், வீதிஅபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசன.....அமைச்சு, கி.மா, திருகோணமலை
- 2.பிரதி நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர், திருகோணமலை
- 3.பிரதி நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர், மட்டக்களப்பு
- 4.பிரதி நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர், கல்முனை
- 5.நீர்ப்பாசனப் பொறியியலாளர் பணிமனை, தம்பலகாமம்
- 6.நீர்ப்பாசனப் பொறியியலாளர் பணிமனை, செங்கலடி
- 7.நீர்ப்பாசனப் பொறியியலாளர் பணிமனை, பட்டிநுப்பு
- 8.நீர்ப்பாசனப் பொறியியலாளர் பணிமனை, தம்பிலுவில்
- 9.நீர்ப்பாசனப் பொறியியலாளர் பணிமனை, அம்பாறை

